

関市公立学校等施設整備計画の事後評価について

1. 計画期間

平成30年度～令和2年度(3年間)

2. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年11月19日 事後評価を開始
令和4年 2月28日 評価結果を決定

(2) 評価の方法

- ・教育委員会事務局職員が、施設整備計画の目標について事業成果を分析し評価する。
- ・学校職員に意見を徴取し、結果を踏まえて評価する。

3. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成できました。

特に、大規模改造事業(トイレ改修)については、和式トイレに慣れない児童・生徒を心配する保護者からの要望も強く、また、平成30年7月に関市において甚大な被害をもたらした豪雨災害により、多くの高齢者や障がい者が避難所である小中学校でのトイレの使用に苦勞したことなどから、小中学校のトイレの洋式化が喫緊の課題でした。乾式化による清潔なトイレ空間の確保は、新型コロナウイルスの感染予防の観点からも有効で、事業完了後、学校関係者からは、明るく清潔なトイレ環境に好評を得ています。

更に、大規模改造(空調)事業により、小中学校の耐用年数を過ぎた空調機を計画的に更新することができ、快適な教育環境の確保を図ることが出来ました。

4. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

特になし

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

特になし

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

特になし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造(トイレ)事業により、小中学校のトイレの様式化は計画どおり完了し、学校生活の環境の向上を図りました。
また、大規模改造(空調)事業により、耐用年数が過ぎ更新時期を迎えていた、南ヶ丘小、瀬尻小、倉知小、富岡小、田原小、下有知小、金竜小、桜ヶ丘小、板取小、武芸小、寺尾小、博愛小、上之保小、武儀小、旭ヶ丘中、下有知中、富野中、小金田中、桜ヶ丘中及び津保川中の空調機を更新し、快適な教育環境の確保を図りました。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

関商工高等学校に、高性能ICT端末等を含む最先端のデジタル化に対応した産業教育装置「CN C旋盤」を整備し、地域の産業を支える人材育成のための教育環境の充実を図りました。

5. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

特になし

6. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
金竜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.5～R1.9	R1.9.26		
武芸小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.5～R1.9	R1.9.26		
緑ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.5～R1.9	R1.9.30		
富野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.5～R1.9	R1.9.30		
富野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.5～R1.9	R1.9.30		
安桜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R2.12	R2.12.10		
安桜小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.5～R2.12	R2.12.10		
洞戸小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R2.12	R2.12.11		
洞戸小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.5～R2.12	R2.12.11		
板取小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R2.12	R2.12.24		
板取小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.5～R2.12	R2.12.24		
寺尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R2.12	R2.12.11		
寺尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.5～R2.12	R2.12.11		
上之保小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R2.12	R2.12.9		
上之保小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.5～R2.12	R2.12.9		
旭ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R3.1	R3.1.19		
旭ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.5～R3.1	R3.1.19		
武儀東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.5～R2.12	R2.12.8		
武儀東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.5～R2.12	R2.12.8		
南ヶ丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.16		
瀬尻小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.16		
富岡小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.29		
田原小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.2		
下有知小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.16		
金竜小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.29		
桜ヶ丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.10～R3.3	R3.3.2		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
下有知小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.4～R3.10	R3.10.13		
博愛小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.7～R3.10	R3.10.13		
板取川中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R2.11～R3.4	R3.4.23		
津保川中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.5～R3.10	R3.10.14		
津保川中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.5～R3.10	R3.10.14		
旭ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.12～R3.6	R3.6.7		
下有知中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.4～R3.7	R3.7.21		
富野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.4～R3.7	R3.7.21		
小金田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.4～R3.7	R3.7.21		
桜ヶ丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.12～R3.6	R3.6.7		
関商工高等学校(CNC旋盤)	(5)	99	その他	-	-	R3.9～R4.2	R4.2.28		
南ヶ丘小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5～R3.7	R3.7.21		
倉知小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.5～R3.7	R3.7.21		
板取小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.17		
武芸小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.17		
寺尾小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.17		
博愛小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.17		
上之保小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.16		
武儀小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.9	R3.9.16		
津保川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.7～R3.9	R3.9.27		