

施設整備計画の事後評価について

1. 施設整備計画の名称

関市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度～令和5年度(3年間)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年2、3月 学校施設整備事業に関する調査
令和6年4月24日 令和6年第5回教育委員会会議

(2) 評価の方法

当該学校管理者から施設改修後の意見を聴取・集約し、結果を踏まえて、教育委員会会議にて整備計画の達成状況について評価を実施した。
事後評価については、市ホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
特に、学校施設の照明設備改修については、学校から生徒児童の学習環境や照明器具の管理について高い評価を得ているほか、改修前と比較して電気使用量が抑制されており、効果を上げている。
事業を実施できなかった瀬尻小学校の長寿命化改良事業(I期工事)及び大規模改造(バリアフリー)については、令和7年3月末の完成を目指して整備を進めることとした。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

瀬尻小学校の長寿命化改良事業については、本整備計画期間内での完了とならなかったため、今後の計画に基づき実施し、評価する。

施設整備計画の事後評価について

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

瀬尻小学校におけるエレベーター整備については、本整備計画期間内での完了とならなかったため、今後の計画に基づき実施し、評価する。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

目標策定なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

南ヶ丘小学校のトイレ改修工事を実施し、衛生的なトイレ環境整備を図ることができた。
安桜小学校、洞戸小学校、富岡小学校、富野小学校の空調機更新を実施し、快適な教育環境の確保を図ることができた。
市内小中学校21校で実施した照明設備改修工事により、児童生徒の学習環境の向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

目標策定なし

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

該当なし

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
安桜小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.7～R5.3	R5.3.28		
南ヶ丘小学校	(4)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.5～R4.9	R4.10.12		
洞戸小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.1～R5.7	R5.8.9		
安桜小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.12～R5.3	R5.3.20		
旭ヶ丘小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.11～R5.3	R5.3.22		
旭ヶ丘小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R4.11～R5.3	R5.3.22		
富岡小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.11～R5.3	R5.3.22		
田原小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.11～R5.2	R5.2.14		
下有知小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.11～R5.1	R5.2.3		
金竜小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.11～R5.1	R5.2.3		
小金田中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.11～R5.2	R5.3.2		
桜ヶ丘中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R4.11～R5.2	R5.3.9		
南ヶ丘小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R5.9	R5.9.12		
富野小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R5.9	R5.10.11		
桜ヶ丘小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R5.9	R5.9.22		
武芸小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R5.9	R5.9.20		
博愛小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R5.9	R5.9.28		
下有知中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R5.9	R5.9.7		
富野中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R5.9	R5.9.14		
武芸川中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R5.9	R5.10.12		
武芸川中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.7～R5.9	R5.10.12		
富岡小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R	R5.11～R6.2	R6.2.28		
富野小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	R	R5.11～R6.2	R6.2.28		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
洞戸小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.12～R6.3	R6.3.6		
上之保小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.12～R6.2	R6.2.7		
武儀小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.12～R6.3	R6.3.12		
板取川中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.12～R6.2	R6.2.7		
板取川中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.12～R6.2	R6.2.7		
津保川中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.12～R6.3	R6.3.12		
津保川中学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R5.12～R6.3	R6.3.12		
瀬尻小学校(Ⅰ期工事)	(1)	02	長寿命化改良事業	校	R		未完了	事業未完了(次年度に繰越)	
瀬尻小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	R		未完了	事業未完了(次年度に繰越)	