

令和 5 年度
関市過疎地域持続的発展計画
の達成状況の評価

岐 阜 県 関 市

【1】 地域の持続的発展のための基本目標

目 標	現 在	達成状況
<u>人口に関する目標</u> 令和 7 年度末の人口 85,284 人	令和 6 年 4 月 1 日現在の人口 84,308 人	目標との比較 △976 人
※国立社会保障・人口問題研 究所の 2025 年の推計人口 82,874 人		※国立社会保障・人口問題研 究所の推計人口との比較 +1,434 人

【2】事業計画の実施状況

(実施した事業…○ 過疎対策事業債を活用して実施した事業…●)

1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

(1) 過疎地域持続的発展特別事業 移住定住

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
移住定住プロモーション の実施	関市	洞戸 板取 武儀 上之保	○	○	○			
空き家情報バンク運営	関市	洞戸 板取 武儀 上之保	○	○	○			
移住定住奨励金交付	関市	洞戸 板取 武儀 上之保	○	○	○			
ふるさとワーキングホリ デーの実施	関市	洞戸 板取 武儀 上之保	○	○	○			完了
地域おこし協力隊配置	関市	洞戸 板取 武儀 上之保	○	○	○			

2 産業の振興

(1) 基盤整備 林業

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
中美濃線改良 L=32.0m W=5.0m	関市	洞戸 板取			●			完了
中美濃線舗装 L=300.0m W=5.0m	関市	洞戸 板取		●				完了
高見線改良 L=20.0m W=4.0m	関市	洞戸						
洞戸向線改良 L=20.0m W=4.0m	関市	洞戸		●				完了

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
奥板山真寄勢線改良 L=50.0m W=4.0m	関市	洞戸			○			完了
奥板山真寄勢線舗装 L=200.0m W=4.0m	関市	洞戸		●	●			完了
大野線改良 L=32.0m W=4.0m	関市	洞戸		●	●			完了
宮下線改良 L=30.0m W=4.0m	関市	洞戸						
川向線改良 L=200.0m W=4.0m	関市	洞戸						
黒谷線舗装 L=300.0m W=4.0m	関市	板取						
新谷線改良 L=20.0m W=3.6m	関市	板取	●					完了
大谷大栃線改良 L=50.0m W=4.0m	関市	板取			○			完了
海溝洞線 3 号橋補修 L=15.0m W=4.0m	関市	板取	●					完了
海溝洞線 4 号橋補修 L=13.0m W=3.6m	関市	板取						
観音洞線 2 号橋補修 L=6.5m W=4.0m	関市	板取						
岩本洞線 2 号橋塗装塗替 L=6.5m W=4.0m	関市	板取						
葛レ谷橋塗装塗替 L=25.0m W=3.6m	関市	板取			●			完了
明石谷線橋りょう補修 L=25.5m W=4.8m	関市	板取						
銚子谷線改良 L=11.0m W=4.6m	関市	板取						
荻安雁曾礼線改良 L=20.0m W=4.0m	関市	武儀	●					完了
平成祖父川線改良 L=100.0m W=4.0m	関市	武儀	●					完了

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
平成祖父川線舗装 L=200.0m W=4.0m	関市	武儀			●			
八滝線改良 L=20.0m W=4.0m	関市	武儀		●				完了
南ヶ洞線改良 L=50.0m W=4.0m	関市	武儀	○					完了
ハジカン1号橋補修 L=5.9m W=2.0m	関市	武儀						
乙亀線1号橋補修 L=7.4m W=3.7m	関市	武儀						
切山線1号橋補修 L=5.0m W=3.0m	関市	武儀						
宮ヶ洞野合洞線改良 L=226.0m W=4.0m	関市	上之保	●					完了
宮ヶ洞野合洞線舗装 L=200.0m W=4.0m	関市	上之保			●			完了
奥山厚波線改良 L=10.0m W=4.0m	関市	上之保	●		●			完了
奥山橋改良 L=11.0m W=5.2m	関市	上之保		○	●			完了
平岩線改良 L=30.0m W=4.0m	関市	上之保			●			
鍵山線改良 L=20.0m W=3.0m	関市	上之保						
桜峠三谷洞線改良 L=15.0m W=4.0m	関市	上之保		●				完了
大洞井会津線改良 L=34.0m W=4.0m	関市	上之保			●			完了

(2) 観光又はレクリエーション

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
道の駅ラステンほらど改修	関市	洞戸		●				完了
高賀自然公園施設改修	関市	洞戸			○			
板取川温泉設備改修	関市	板取		○	○			

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
一里保木便所建替え	関市	板取						
一里保木白水橋耐震調査	関市	板取						
道の駅平成改修	関市	武儀		○	○			
しあわせの気の森東屋改修	関市	武儀	●					完了
高澤観音トイレ整備	関市	武儀	●	●				完了
八滝ウッディランド改修	関市	武儀		●	●			
上之保温泉設備改修	関市	上之保		○	●			
ネイチャーランドかみのほ改修	関市	上之保		○	○			

(3) 過疎地域持続的発展特別事業 第1次産業

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
鳥獣害対策	関市	洞戸 板取 武儀 上之保						

3 地域における情報化

(1) 電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
ブロードバンド施設改修	関市	洞戸 板取 武儀	○	●	●			

4 交通施設の整備、交通手段の確保

(1) 市町村道 道路

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
高賀線落石対策 L=130.0m	関市	洞戸		●	●			
小坂線落石対策 A=50 m ²	関市	洞戸			●			
大門線落石対策 L=53.0m	関市	武儀			●			
上野若栗線落石対策 A=71 m ²	関市	武儀	●	○				完了
大洞谷線落石対策 L=26.0m	関市	上之保						

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
田尻線落石対策 L=22.0m	関市	上之保						
阿木線落石対策 A=435 m ²	関市	上之保						
上之保(幹 1-102 号線) 落石対策 A=771 m ²	関市	上之保						
上之保(幹 2-105 号線) 落石対策 A=91 m ²	関市	上之保						

(2) 市町村道 橋りょう

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
坂下橋他 14 橋補修	関市	洞戸 板取 武儀 上之保	●	●	●			

(3) 自動車等 自動車

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
地域バス購入	関市	板取 武儀 上之保	●	●				

(4) 過疎地域持続的発展特別事業 公共交通

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
幹線バス、地域バスの運行	関市 バス運営 協議会等	洞戸 板取 武儀 上之保	●	●	●			

5 生活環境の整備

(1) 水道施設 簡易水道

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
簡易水道施設整備	関市	上之保			○			完了

(2) 消防施設

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
防火水槽整備	関市	上之保	●					完了
小型動力ポンプ付積載車、 小型動力ポンプ付軽積載 車及び消防ポンプ車購入	関市	洞戸 板取 武儀 上之保		●				完了

(3) 過疎地域持続的発展特別事業 環境

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
洞戸・板取地域環境パト ロール	関市	洞戸 板取	○	○	○			

6 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

(1) 児童福祉施設 保育所

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
武儀やまゆり保育園改修	関市	武儀						

(2) 高齢者福祉施設 老人福祉センター ※(4)福祉センターと統合

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
老人福祉センター改修	関市	洞戸 板取 上之保						統合

(3) 高齢者福祉施設 その他

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
旧老人憩いの家解体	関市	武儀		○	○			

(4) その他

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
福祉センター改修	関市	洞戸 板取 武儀 上之保						

7 医療の確保

(1) 診療施設 診療所

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
医療用機器購入	関市	洞戸 板取 武儀	●	●	●			
旧上之保診療所解体	関市	上之保						

8 教育の振興

(1) 学校教育関連施設 校舎

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
洞戸小学校校舎及び設備改修	関市	洞戸		●	●			完了
板取川中学校校舎及び設備改修	関市	洞戸	○		●			完了
板取小学校校舎及び設備改修	関市	板取	○					完了
武儀小学校校舎及び設備改修	関市	武儀	○		●			完了
津保川中学校校舎及び設備改修	関市	武儀			●			完了
上之保小学校校舎及び設備改修	関市	上之保	○	●	●			完了

(2) 学校教育関連施設 屋内運動場

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
洞戸小学校体育館暗幕取替え	関市	洞戸	○					完了
板取川中学校屋内運動場及び設備改修	関市	洞戸			○			完了
津保川中学校武道場照明改修	関市	武儀		●				完了
津保川中学校屋内運動場及び設備改修	関市	武儀			○			完了

(3) 学校教育関連施設 水泳プール

事業内容	事業主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
洞戸小学校プール改修	関市	洞戸						
武儀小学校プール改修	関市	武儀	●					完了
上之保小学校プール改修	関市	上之保						

(4) 集会施設、体育施設等 集会施設

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
洞戸ふれあいセンター照明LED化改修	関市	洞戸						
洞戸ふれあいセンター公衆無線LAN等整備	関市	洞戸						
旧高賀集会場解体	関市	洞戸		○				完了
旧板取生涯学習センター解体	関市	板取		○	○			完了
旧憩いの家解体	関市	板取						
旧保木口集会場解体	関市	板取						
武儀生涯学習センターロータリー改修	関市	武儀						
旧武儀基幹集落センター解体	関市	武儀						
生涯学習センター照明LED化改修	関市	武儀 上之保						
生涯学習センター公衆無線LAN等整備	関市	武儀 上之保						
生涯学習センター空調設備改修	関市	武儀 上之保			●			

(5) 集会施設、体育施設等 体育施設

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
洞戸テニスコート改修	関市	洞戸	●					完了
洞戸テニスコート照明LED化改修	関市	洞戸			●			完了
洞戸運動公園陸上競技場改修	関市	洞戸						
洞戸運動公園パターゴルフ場改修	関市	洞戸			○			完了
旧洞戸村民体育館解体	関市	洞戸						
板取体育館吊天井改修	関市	板取						
板取グラウンドトイレ兼倉庫屋根改修	関市	板取		●				完了

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
21 世紀の森子ども広場トイレ建替え	関市	板取			●			
富之保グラウンド改修	関市	武儀						
富之保グラウンド照明設備改修	関市	武儀						
富之保グラウンドトイレ建替え	関市	武儀			●			完了
中之保グラウンド改修	関市	武儀						
下之保グラウンド改修	関市	武儀						
上之保ふるさと広場改修	関市	上之保						

9 集落の整備

(1) 過疎地域持続的発展特別事業 集落整備

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
集落支援員配置	関市	洞戸 板取 武儀 上之保	○	○	○			

10 地域文化の振興等

(1) 地域文化振興施設等 地域文化振興施設

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
洞戸円空記念館屋根改修	関市	洞戸		○				完了

11 その他地域の持続的発展に関し必要な事項

事業内容	事業 主体	対象地域	実施状況					備考
			R3	R4	R5	R6	R7	
津保川小那比川合流点整備	関市	上之保						
地域づくり支援金交付 (地域委員会の支援)	関市	洞戸 板取 武儀 上之保	○	○	○			
市民活動助成金交付 (NPO法人及び市民活動団体の支援)	関市	洞戸 板取 武儀 上之保	○	○	○			

【３】 達成状況の評価

関市過疎地域持続的発展計画（以下「過疎計画」という。）において、地域の持続的発展のための基本目標として、令和７年度末の市の目標人口を８５，２８４人と定めている。これは、国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計によれば、令和７年度の推計値は８２，８７４人であるが、過疎計画に掲げた各事業の遂行により人口減少対策の取組を進めることで、人口減少に歯止めをかけ、目標人口を達成することを目指すものである。

令和６年４月１日現在の市の人口は８４，３０８人であり、目標人口と比較すると９７６人のマイナスとなっている。また、国立社会保障・人口問題研究所の推計人口との比較では、１，４３４人のプラスとなっている。過疎計画の目標人口の達成は厳しい状況である一方、国立社会保障・人口問題研究所の推計人口については大きく上回っている。

過疎計画に掲げている事業計画の令和５年度の実施状況は、全１１８事業のうち４９事業を実施し、その詳細は次のとおりである。「１ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成」に係る事業は、移住定住プロモーションなど５事業を実施した。「２ 産業の振興」に係る事業は、林業関係で中美濃線改良など１２事業、観光又はレクリエーション関係で高賀自然公園施設改修など６事業を実施した。「３ 地域における情報化」に係る事業は、ブロードバンド施設改修の１事業を実施した。「４ 交通施設の整備、交通手段の確保」に係る事業は、幹線バス及び地域バスの運行など５事業を実施した。「５ 生活環境の整備」に係る事業は、簡易水道施設整備など２事業を実施した。「６ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進」に係る事業は、旧老人憩いの家解体の１事業を実施した。「７ 医療の確保」に係る事業は、医療用機器購入の１事業を実施した。「８ 教育の振興」に係る事業は、学校教育関連施設関係で洞戸小学校校舎及び設備改修など７事業、集会施設、体育施設等関係で生涯学習センター空調設備改修など６事業を実施した。「９ 集落の整備」に係る事業は、集落支援員配置の１事業を実施した。「１０ 地域文化の振興等」に係る事業は、令和４年度に洞戸円空記念館屋根改修の１事業を実施したことで、すべての事業が完了している。「１２ その他地域の持続的発展に関し必要な事項」に係る事業は、地域づくり支援金交付（地域委員会の支援）など２事業を実施した。なお、実施事業のうち２８事業が過疎対策事業債を活用している。

過疎計画に掲げている事業計画の令和５年度までの実施数は７４事業（６２．７％）であり、計画的に事業実施が進められている。一方で、未実施の事業も残っていることから、令和６年度以降も過疎対策事業債を効果的に活用しながら事業計画を遂行し、人口減少対策の取組を進めることで、目標人口の達成を目指す必要がある。