

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月12日

計画の名称	関市における循環のみちの実現												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和02年度 (2年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	関市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	273	A	273	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値	最終目標値 (R02末)
1	白金下水処理場の流量調整槽設置の実施率を0%(H31)から100%(R02)に増加させる。 白金下水処理場の流量調整槽設置の実施率 流量調整槽設置施設数(施設) / 流量調整槽を設置すべき施設数(施設)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	関市	直接	関市	終末処 理場	新設	白金下水処理場水処理施 設	流量調整槽	関市						273	-	
											小計						273		
											合計						273		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

関市基盤整備部下水道課にて評価を実施

事後評価の実施時期

令和3年4月

公表の方法

関市公式ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

白金処理場に流量調整槽を建設することができた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

流量調整槽の設置により、より安定した水処理に努める。

