

※このファイルは、左のシートから順に、着色セルに入力していけば、右のシートの必要な個所に自動で項目が入力されるようになっています。

● 市道占用廃止届提出の注意点

- ・市道は、下水道課長名で関市に申請します。施主や施工業者、関市長ではありません。
- ・日付は下水道課から関市建設総務課に提出する日ですので記入しないでください。

● 市道占用廃止届提出の必要書類

このファイルの「道路占用廃止届」と「道路規制計画書」を印刷します。

印刷したものを含め、以下の書類を用意し、下水道課へ提出してください。

道路規制関係書類で片側交互通行の場合は、3部提出してください。

提出書類	特記事項	提出部数
道路占用廃止届	別記様式第10号	3
位置図	5万分の1以上	3
平面図	1,000分の1以上	3
横断図	100分の1以上	3
縦断図	必要に応じて	3
構造図・断面図	50分の1以上※	3
字絵図	必要に応じて	3
道路規制計画書	作業区域の表示	5(3)
交通規制図	看板配置・迂回路明記	5(3)
看板・標識図		5(3)

※一般市道と幹線では舗装構成が異なります。

● 市道占用廃止工事完了後の必要書類

このファイルの「工事完了届」と「工事写真チェックリスト」を印刷します。

印刷したものと工事写真を用意し、本復旧まで完了してから下水道課へ提出してください。

提出書類	特記事項	提出部数
工事完了届		2
工事写真チェックリスト		1
工事写真(道路管理者提出用)	本復旧まで	1

完了届が提出されないと、工事完成後2年を経過した後も道路の補修工事を求められます。
また、工事に欠陥などがあり、それを原因とする事故等が発生した場合は、被害者から損害賠償を求められることがあります。

分類 — —

道路占用廃止届

関市長様

下水第 〇〇 年 月 日 号

住所 関市若草通3丁目1番地
氏名 下水道課長

年 月 日付け 第 号で許可を受けた道路占用について、次のとおり廃止するので届け出ます。

記

占用場所	関市 若草通3丁目1 番地先
	関市道 幹X-XX 号線
占用目的	上水道管取出しのため
廃止の理由	給水管の口径変更に伴う既設取出し管の廃止のため
許可に係る 占用期間	年 月 日 から 年 月 日 まで
廃止予定年月日	〇〇 X 年 11 月 15 日
原状回復予定 年月日	〇〇 X 年 12 月 15 日 (工事期間中 実作業日数 2 日)
原状回復等の 処置	原形復旧

備考

施工主 住所 関市若草通3丁目1番地
氏名 若草 一郎
連絡先 0575-22-3131

施工者 住所 関市倉知2031
商号 浄化設備(株)
現場代理人 浄化 二郎
連絡先 0575-22-0942

工 事 完 了 届

下水第 号
 ○○ 年 月 日

関市長 様

住所 関市若草通3丁目1番地

氏名 下水道課長

施工者 浄化設備(株)

○○ X 年 10 月 10 日付け 第 xx-xx 号で同意を受けた道路占用廃止工事は、次のとおり完了したので届け出ます。

記

工 事 の 場 所	関 市 若 草 通 3 丁 目 1 番 地 先
	関市道幹X-XX号線
工 事 の 目 的	上水道管取出しのため
同意に係る工事期間	○○ X 年 10 月 10 日 から ○○ X 年 12 月 15 日 まで
工事完了年月日	○○ X 年 12 月 5 日
工 事 の 記 録	別添工事写真のとおり

第 号

上記工事については、完了したものと認めます。

○○ 年 月 日

関市長

道路規制計画書

工事番号	
工事名	
路線名	関市道 幹X-XX 号線
施行場所	関市 若草通3丁目1番 地先
工期	許可日 から ○○ X 年 12 月 15 日まで
工事時間	午前9時 ~ 午後5時
規制区間	関市 若草通3丁目1番 地先 L=約 100 m
※規制期間 許可日 から ○○ X 年 12 月 15 日まで (うち ## 日間)	
※規制方法 全面通行止め	
[全面通行止め 施工概略図] 関市道 若草通3丁目1番 地先	

上下水道廃止工事写真 チェックリスト

占用許可番号	関市指令建道占 第 x x - x x 号
占用場所	関市 若草通3丁目1番 地先
道路番号	関市道 幹X-XX 号線

施工内容	チェック項目	確認 (施工者)	確認 (市)
1 着工前	施工箇所の状況が確認できるか。	○	
2 一次カッター (掘削部)	カッター幅がスケール等で確認できるか。	○	
	許可書の計画掘削幅と一致しているか。	○	
3 掘削	掘削幅がスケール等で確認できるか。	○	
	許可書の掘削幅と一致しているか。	○	
4 配管状況	給水装置の上水道本管との接続部分と配管状況が確認できるか。	○	
	排水設備の下水道本管との接続部分と配管状況が確認できるか。	○	
5 保護砂	保護砂の施工状況が確認できるか。	○	
6 埋戻し	各層20cmごとに締固め状況が確認できるか。	○	
7 仮舗装復旧	仮舗装の施工が確認できるか。	○	
8 二次カッター (影響部)	カッター幅(掘削部周囲から30センチ)がスケールで確認できるか。	○	
9 本舗装復旧	舗装厚(t=50)が確認できるか。	○	
	復旧舗装端から50センチ以内に舗装継ぎ目、路肩がないか。	○	
10 幹線道路舗装	瀝青安定処理の施工状況が確認できるか。	○	
	現況が瀝青安定処理未実施であった場合、舗装断面で未実施であることが確認できるか。	○	
11 コンクリート根巻	基礎工の施工が確認できるか。	○	
	根巻コンクリートの辺長が確認できるか。	○	
12 完成写真	施工箇所の状況が確認できるか。	○	

※該当しない項目がある場合は、確認欄に「-」を記入すること。

※確認欄(施工者)に検符したものを完了届に添付して提出すること。