関市が管理する橋梁の個別施設計画

施設名 道路橋名	路線 路線名	架設年次 架設年次（西暦 4桁）	橋長（m）	幅員（m）	橋 種	所在地	当該道路橋の緊急輸送道別 ・一次 ・二次 ・三次 ・無し	点検計画 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	修繕計画（着手予定） R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	対策内容	対策費用（百万円）	点検記録 点検実施年度 H26年度～	点検実施年月 H26.07～	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	備考
戸泉橋	幹1-10号線	1986	18.7	14.6	PC単純プレテンションT桁橋 PC単純プレテンション中空床版橋	関市迫間字西沖東	無し					○					○												○			補修	14	H30年度	H31.01	Ⅱ	
江底橋	幹1-11-1号線	1980	39.1	7.0	鋼単純HH桁橋	関市西田原字大河原	無し					○					○																		H30年度	H30.08	Ⅰ	
上日立橋	幹1-1号線	1975	48.5	4.8	PC単純ポストテンション T桁橋	関市神野字五反田	無し					○					○													○		補修	2	H30年度	H30.11	Ⅱ	
新小俣川橋	幹1-29号線	1982	18.6	7.2	RC単純中空床版橋 （ボイド形式）	関市東志摩字藤ノ木	無し				○					○												○				補修	1	H29年度	H29.10	Ⅰ	車両通行不能
猿橋	幹1-39号線	1973	15.0	6.2	RC単純T桁橋	関市新堀町	無し				○					○								○								補修	9	H29年度	H29.10	Ⅱ	
猿橋歩道橋	幹1-39号線	1976	15.1	1.8	鋼単純HH桁橋	関市大門町3丁目	無し				○					○			●												○	補修	3	H29年度	H29.10	Ⅲ	併設人道橋
稲口橋	幹1-40-2号線	1971	147.4	10.1	鋼単純合成I桁橋	関市西久ノ下	無し				○					○														○		補修	7	H29年度	H29.11	Ⅱ	
万代橋	幹1-42号線	2003	15.0	20.8	PC単純プレテンション T桁橋	関市本町8丁目	無し				○					○														○		補修	2	H29年度	H29.11	Ⅱ	
中橋	幹1-7号線	1987	22.7	8.2	鋼単純HH桁橋	関市東田原字前屋敷	無し					○					○													○		補修	2	H30年度	H30.11	Ⅱ	
向田橋	幹1-9号線	1973	19.4	6.7	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市迫間字下沖北	無し					○					○																		H30年度	H31.01	Ⅱ	
東橋	幹2-16号線	1988	24.3	7.2	鋼単純HH桁橋	関市東田原字中屋敷	無し					○					○													○		補修	1	H30年度	H30.11	Ⅰ	
下橋	幹2-17号線	1986	26.4	5.2	PC単純ポストテンション T桁橋	関市東田原字落合	無し					○					○											○				補修	1	H30年度	H30.12	Ⅰ	
大保木橋	幹2-1号線	1969	37.6	3.6	鋼単純HH桁橋	関市神野字大保木	無し					○					○				○											補修	16	H30年度	H30.11	Ⅲ	
平和橋	幹2-24線	1972	16.7	8.9	鋼単純HH桁橋	関市迫間字新田	無し					○					○													○		補修	4	H30年度	H31.01	Ⅱ	
津保川橋	幹2-26線	1986	82.9	10.3	PC単純ポストテンション T桁橋	関市明生町4.5丁目	無し				○					○																			H29年度	H29.10	Ⅰ	
万代橋	幹2-2号線	1982	49.0	6.2	PC単純ポストテンションT桁橋 PC単純プレテンション床版橋（1桁）	関市志津野字前田	無し					○					○		●																H30年度	H30.11	Ⅱ	
山崎橋	幹2-31号線	1970	142.6	3.5	PC単純ポストテンション T桁橋	関市倉知	無し					○					○												○			補修	26	H30年度	H30.12	Ⅱ	
下倉知北橋	幹2-35号線	1970	35.2	2.7	RC単純床版橋	関市倉知字下河原	無し					○					○							○								補修	25	H30年度	H30.11	Ⅱ	
下倉知橋	幹2-35号線	1970	90.0	3.6	鋼単純HH桁橋	関市倉知字中河原	無し					○					○											○				補修	7	H30年度	H30.12	Ⅱ	
鮎登里橋	幹2-3号線	1969	43.3	5.5	鋼単純HH桁橋 PCプレテンション単純床版橋	関市上大野	無し					○					○																		H30年度	H30.11	Ⅳ	架替え予定
通河戸橋	幹2-49号線	1981	18.4	7.2	PC単純プレテンション T桁橋	関市東志摩字稲荷	無し				○					○												○				補修	5	H29年度	H29.10	Ⅱ	
春日橋	1-318号線	1989	27.1	8.0	PC単純ポストテンション 箱桁橋	関市南平和通4丁目	無し				○					○								○								補修	15	H29年度	H29.11	Ⅱ	
大門橋	1-464号線	1993	19.1	7.2	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市大門橋	無し				○					○																			H29年度	H29.11	Ⅰ	
新桜橋	1-518号線	1990	16.9	2.8	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市寿町1丁目	無し				○					○																			H29年度	H29.11	Ⅰ	人道橋
新富津橋	1-546号線	1964	186.5	7.7	鋼単純I桁橋	関市肥田瀬	二次					○					○						○	○								補修	127	H30年度	H30.12	Ⅱ	
梅ノ木瀬橋	6-167号線	1970	97.6	3.6	PC単純ポストテンション T桁橋	関市女屋字構江	無し					○					○					○										補修	15	H30年度	H30.12	Ⅱ	
新労岩橋	6-172号線	1992	17.9	15.8	PC単純プレテンション T桁橋	関市山田字新労岩	無し					○					○																		H30年度	H30.11	Ⅰ	
青田橋	6-224号線	1987	17.0	5.7	PC単純プレテンション T桁橋	関市山田字門田	無し					○					○											○				補修	4	H30年度	H30.12	Ⅰ	
南青田橋	6-224号線	1999	15.4	6.2	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市山田字青田	無し					○					○																		H30年度	H31.01	Ⅰ	6-43号橋
新大栗橋	6-238号線	2007	15.5	6.2	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市山田	無し					○					○																		H30年度	H30.07	Ⅰ	
宮前大橋	6-509号線	2006	24.0	14.8	鋼連続I桁橋（耐候性）	岐阜市三輪	無し																					○				補修	2	H30年度	H31.03	Ⅱ	関市分24m
鬼橋	6-73号線	1974	19.2	4.8	鋼単純HH桁橋	関市小屋名字松原	無し					○					○											○				補修	2	H30年度	H30.12	Ⅰ	
前田上橋	7-261号線	1972	16.6	3.7	鋼単純HH桁橋	関市迫間字村中	無し					○					○									○						補修	9	H30年度	H31.01	Ⅱ	
高橋	7-283号線	1972	19.5	5.4	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市迫間字沖南	無し					○					○												○			補修	5	H30年度	H31.01	Ⅱ	
前田下橋	7-285号線	1972	19.0	4.7	鋼単純H桁橋	関市迫間字村中	無し					○					○								○							補修	5	H30年度	H31.01	Ⅱ	
川原橋	7-38号線	1980	39.5	4.0	鋼単純HH桁橋	関市西田原字寺東	無し					○					○		●		○											補修	16	H30年度	H30.12	Ⅲ	
前河戸橋	8-187号線	1978	19.2	5.2	PC単純プレテンション T桁橋	関市東志摩ヲコ畑	無し				○					○												○				補修	1	H29年度	H29.10	Ⅰ	
8-69号橋	8-305号線	2005	18.3	8.7	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市下有知字藤ノ木	無し				○					○																			H29年度	H29.08	Ⅰ	
新太田橋	幹2-36号線	2011	28.0	10.4	PC単純プレテンション T桁橋	関市山田	無し					○					○																		H30年度	H30.07	Ⅰ	
大洞跨道橋	8-316号線	2004	37.0	5.9	ポストテンション方式 単純合成桁橋	関市志津野	無し	○					○																						R01年度	R01.11	Ⅰ	
新富津橋側道橋	1-546号線	1999	186.5	3.8	鋼単純I桁橋	関市肥田瀬	無し					○					○													○	○	補修	50	H30年度	H30.12	Ⅱ	併設人道橋
田富橋	1-547号線	1995	97.2	12.8	鋼連続非合成I桁橋	関市西田原	無し				○					○														○	○	補修	110	H29年度	H29.11	Ⅱ	
赤池橋	1-547号線	1990	16.6	10.8	PC単純プレテンション T桁橋	関市大杉	無し				○					○													○			補修	11	H29年度	H29.11	Ⅱ	
心淨橋	幹1-101号線	1976	15.5	7.2	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市上之保字上ヶ曽	無し	○					○																						R01年度	R01.11	Ⅰ	
和田野橋	幹2-101号線	1978	42.2	7.5	鋼単純箱桁橋	関市上之保宮脇笠神	無し	○					○																		○	補修	15	R01年度	R01.11	Ⅰ	
正洞橋	幹2-102号線	2003	22.4	5.2	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市上之保字川合正洞新田	無し	○					○																						R01年度	R01.11	Ⅰ	

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがあります。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。

関市が管理する橋梁の個別施設計画

施設名 道路橋名	路線 路線名	架設年次 架設年次（西暦 4桁）	橋長（m）	幅員（m）	橋 種	所在地	当該道路橋の緊急輸送道別 ・一次 ・二次 ・三次 ・無し	点検計画										修繕計画（着手予定）															対策内容	対策費用（百万円）	点検記録			
								R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			点検実施年度 H26年度～	点検実施年月 H26.07～	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	備考
川合上橋	幹2-104号線	1968	20.5	4.8	鋼単純H桁橋	関市上之保川合島	無し	○					○																○			○	補修	12	R01年度	R01.11	Ⅱ	
赤鍋橋	11-415号線	1966	24.1	3.0	鋼単純H桁橋	関市上之保古場	無し	○					○																	○			補修	7	R01年度	R01.10	Ⅱ	
阿木橋	11-303号線	1969	22.1	2.9	鋼単純H桁橋	関市上之保	無し	○					○														○						補修	8	R01年度	R01.10	Ⅱ	
岩野橋	11-306号線	1969	22.0	3.2	RC単純床版橋 鋼単純H桁橋	関市上之保明ヶ島	無し	○					○																						R01年度	R01.10	Ⅲ	撤去予定
小和田橋	11-501号線	1974	23.4	3.1	鋼単純H桁橋	関市上之保字森ヶ前	無し	○					○																			○	補修	5	R01年度	R01.08	Ⅱ	
上五宮橋	11-605号線	1983	27.2	5.2	鋼単純I桁橋	関市上之保	無し	○					○									○											補修	9	R01年度	R01.09	Ⅲ	
川中橋	11-424号線	1994	21.7	2.1	鋼単純中路式H桁橋	関市上之保	無し	○					○															○					補修	6	R01年度	R01.12	Ⅱ	人道橋
神戸橋	11-417号線	1965	22.7	3.5	PC単純中空床版橋	関市上之保川合	無し					○																							H27年度	H27.12	Ⅲ	架替え済み(R2)
小洞橋	11-305号線	1969	22.5	2.2	鋼単純H桁橋	関市上之保字大迫上	無し	○					○															○					補修	8	R01年度	R01.10	Ⅱ	車両通行不能
下田畑橋	11-603号線	1975	16.0	4.8	鋼単純H桁橋	関市上之保	無し	○					○									○										○	補修	7	R01年度	R01.09	Ⅲ	
新松本橋	11-301号線	1972	29.5	4.7	鋼単純H桁橋	関市上之保川合真瀬戸	無し			○					○				●																H27年度	H27.10	Ⅲ	
大持橋	11-405号線	1973	18.5	6.0	鋼単純H桁橋	関市上之保川合竹之腰	無し	○					○															○					補修	12	R01年度	R01.11	Ⅱ	
中会津橋	11-307号線	1969	22.8	2.9	鋼単純H桁橋	関市上之保明ヶ島	無し	○					○																						R01年度	R01.10	Ⅱ	架替え予定
中塚屋橋	11-607号線	1967	16.6	2.2	PC単純プレテンション 床版橋（I桁橋）	関市上之保	無し	○					○																	○			補修	2	R01年度	R01.11	Ⅱ	車両通行不能
名倉橋	11-104号線	2004	38.8	6.2	プレビーム単純 合成桁橋	関市上之保宮脇上名倉	無し	○					○																						R01年度	R01.11	Ⅰ	
平岩橋	11-601号線	1976	20.0	4.8	鋼単純H桁橋	関市上之保鳥屋市迎田	無し	○					○																		○		補修	17	R01年度	R01.11	Ⅱ	
寅主橋	11-420号線	1960	15.5	5.1	RC単純T桁橋	関市上之保川合上柳井	無し	○					○												○								補修	11	R01年度	R01.11	Ⅱ	
星永橋	11-309号線	1986	22.3	4.8	鋼単純H桁橋	関市上之保明ヶ島	無し	○					○																						R01年度	R01.08	Ⅰ	架替え予定
松本橋	11-302号線	1961	22.5	3.0	PC単純プレテンション 床版橋（I桁橋）	関市上之保明ケ島戸尻口	無し	○					○																		○		補修	3	R01年度	R01.10	Ⅱ	
丸山橋	11-102号線	1977	30.9	5.0	PC単純ポストテンション T桁橋	関市上之保宮脇下名倉	無し	○					○																○				補修	3	R01年度	R01.11	Ⅰ	
宮ヶ野橋	11-115号線	2002	19.6	6.2	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市上之保宮脇宮ヶ野	無し	○					○																						R01年度	R01.11	Ⅰ	
宮前橋	11-408号線	1993	17.8	6.2	鋼単純H桁橋	関市上之保字川合宮前	無し	○					○																○			○	補修	10	R01年度	R01.11	Ⅰ	
向古場橋	11-414号線	1986	19.5	4.8	鋼単純H桁橋	関市上之保	無し	○					○																		○		補修	8	R01年度	R01.09	Ⅱ	
山本橋	11-108号線	1973	36.4	3.7	鋼単純下路式 ランガー橋	関市上之保字宮脇上山本	無し	○					○																			○	補修	13	R01年度	R01.12	Ⅰ	
横平橋	11-202号線	1996	16.0	4.8	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市上之保字立石	無し	○					○																						R01年度	R01.08	Ⅰ	
とやいち橋	11-616号線	2010	40.0	8.2	PC単純ポストテンション T桁橋	関市上之保字中屋敷	無し	○					○																						R01年度	R01.11	Ⅰ	
宮坂橋	11-616号線	2008	55.5	8.2	鋼単純箱桁橋（耐候性）	関市上之保字千切	無し	○					○										○										補修	3	R01年度	R01.11	Ⅱ	
戸丁大橋	11-616号線	2008	76.0	8.2	鋼連続I桁橋（耐候性）	関市上之保字上会津	無し	○					○																						R01年度	R01.11	Ⅰ	
多々羅橋	幹1-202号線	1989	26.9	8.0	鋼単純I桁橋	関市中之保	無し	○					○															○					補修	17	R01年度	R01.12	Ⅱ	
富之保橋	幹1-202号線	1986	58.8	8.0	鋼単純I桁橋	関市富之保岩井ノ上	無し	○					○															○					補修	60	R01年度	R01.11	Ⅱ	
下伊原橋	幹2-201号線	1982	16.0	4.5	PC単純プレテンション T桁橋	関市富之保字水成上伊原	無し	○					○																○				補修	4	R01年度	R01.09	Ⅱ	
大洞１号橋	幹2-204号線	1976	52.7	4.8	鋼単純H桁橋	関市富之保一柳中道下	無し	○					○																○				補修	1	R01年度	R01.11	Ⅰ	
柳瀬橋	幹2-210号線	1976	48.0	5.0	鋼単純H桁橋	関市中之保小宮東	無し			○					○				●																H27年度	H27.11	Ⅱ	
若柳橋	幹2-209号線	1975	61.2	4.8	鋼単純H桁橋	関市中之保岩井戸	無し	○					○																			○	補修	19	R01年度	R01.12	Ⅱ	
漁橋	12-231号線	1973	60.2	4.9	鋼単純I桁橋	関市中之保今坂	無し	○					○														○						補修	40	R01年度	R01.12	Ⅱ	
大城橋	12-201号線	1987	18.7	5.2	PC単純プレテンション T桁橋	関市中之保字西ヶ洞	無し	○					○																						R01年度	R01.08	Ⅰ	
乙亀橋	12-227号線	1976	18.4	4.5	PC単純プレテンション 床版橋（I桁橋）	関市中之保	無し	○					○																		○		補修	2	R01年度	R01.10	Ⅱ	
門原橋	12-321号線	1970	51.4	3.6	鋼単純H桁橋	関市下之保門原	無し	○					○														○						補修	19	R01年度	R01.12	Ⅱ	
郷社橋	12-230号線	1990	23.5	4.8	PC単純プレテンション T桁橋	関市中之保寺ノ上	無し	○					○																○				補修	4	R01年度	R01.12	Ⅰ	
天神橋	12-255号線	1996	20.2	4.8	PC単純プレテンション中空床版橋	関市中之保松本	無し	○					○																○				補修	1	R01年度	R01.12	Ⅰ	
戸丁橋	12-316号線	1974	51.0	4.8	鋼単純H桁橋	関市中尾井戸尻	無し	○					○																○				補修	4	R01年度	R01.12	Ⅰ	
藤川橋	12-203号線	1990	15.0	4.8	PC単純プレテンション 中空床版橋	関市中之保字藤川	無し	○					○																						R01年度	R01.11	Ⅰ	
保田之上橋	12-243号線	1974	16.4	4.3	鋼単純H桁橋	関市中之保字保田之上橋	無し	○					○																						R01年度	R01.08	Ⅱ	
山之神橋	12-201号線	1984	18.2	5.3	鋼単純H桁橋（耐候性）	関市中之保	無し	○					○									○											補修	4	R01年度	R01.10	Ⅲ	
谷渡橋	12-370号線	2001	17.4	5.1	鋼床版I桁橋（耐候性）	関市富之保	無し	○					○									○											補修	4	R01年度	R01.10	Ⅲ	
谷渡橋歩道橋	12-370号線		17.4	1.9	鋼単純中路式H桁橋	関市富之保	無し	○					○															○					補修	5	R01年度	R01.10	Ⅱ	併設人道橋

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがあります。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。

関市が管理する橋梁の個別施設計画

施設名 道路橋名	路線 路線名	架設年次 架設年次（西暦 4桁）	橋長（m）	幅員（m）	橋 種	所在地	当該道路橋の緊急輸送道別 ・一次 ・二次 ・三次 ・無し	点検計画 R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	修繕計画（着手予定） R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	対策内容	対策費用（百万円）	点検記録 点検実施年度 H26年度～	点検実施年月 H26.07～	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	備考
であい橋	12-370号線	1951	15.1	5.0	RC単純T桁橋	関市富之保	無し	○					○											○								補修	8	R01年度	R01.10	Ⅱ	
賀多橋	幹2-301号線	1961	20.0	5.6	PCポストテンション単純T桁橋 鋼その他のプレートガーダー系橋	関市洞戸片字上ツルギ	無し		○					○																○		補修	1	R02年度	R02.11	Ⅱ	
谷戸橋	幹2-305号線	1990	22.3	6.2	鋼合成単純鈑桁橋	関市洞戸高賀	無し		○					○																					R02年度	R02.11	Ⅱ	
ツルギ橋	幹2-301号線	1976	20.2	5.6	PCポストテンション単純T桁橋 鋼その他のプレートガーダー系橋	関市洞戸片字ツルギ	無し		○					○																					R02年度	R02.11	Ⅰ	
宮東橋	幹2-305号線	1979	18.5	4.6	鋼その他の プレートガーダー系橋	関市洞戸高賀	無し		○					○													○					補修	10	R02年度	R02.11	Ⅱ	
宮前橋	幹2-305号線	1992	29.0	6.7	PCポストテンション 単純中空床版橋	関市洞戸高賀	無し		○					○																					R02年度	R02.11	Ⅰ	
下洞戸橋	幹2-302号線	1975	82.9	5.8	鋼単純H桁橋 鋼単純I桁橋	関市洞戸大野	無し			○					○														○			補修	37	H28年度	H28.11	Ⅱ	
新高賀橋	幹2-305号線	1982	70.0	6.2	鋼その他の アーチ系橋	関市洞戸高賀	無し		○					○									○									補修	11	R02年度	R02.11	Ⅱ	
渡造橋	幹2-305号線	1991	32.0	6.2	PCポストテンション 単純中空床版橋	関市洞戸高賀	無し		○					○															○				補修	1	R02年度	R02.11	Ⅰ	
上外戸橋	13-68号線	1972	20.5	3.7	鋼その他の プレートガーダー系橋	関市洞戸高賀	無し		○					○																					R02年度	R02.11	Ⅰ	
下白谷橋	13-94号線	1935	36.0	5.1	RC連続T桁橋	関市板取	無し		○					○																					R02年度	R02.11	Ⅲ	撤去予定
通元寺橋	13-53号線	1977	24.7	7.5	PCポストテンション 単純中空床版橋	関市洞戸市場	無し		○					○											○								補修	9	R02年度	R02.12	Ⅱ	
通元寺向橋	13-83号線	1984	93.0	5.2	鋼非合成単純鈑桁橋	関市洞戸通元寺	無し		○					○															○				補修	8	R02年度	R02.12	Ⅱ	
天神橋	13-6号線	1971	18.5	4.6	鋼その他の プレートガーダー系橋	関市洞戸通元寺	無し		○					○																					R02年度	R02.12	Ⅰ	
西川橋	13-5号線	1972	28.6	1.9	鋼床版桁	関市洞戸通元寺	無し		○					○													○					補修	9	R02年度	R02.12	Ⅱ	人道橋
砂ヶ瀬橋	幹1-401号線	1974	50.0	6.0	鋼非合成単純鈑桁橋	関市板取	無し		○					○															○				補修	4	R02年度	R02.11	Ⅱ	
門出橋	幹1-402号線	1988	60.0	8.5	PCポストテンション 単純T桁橋	関市板取	無し		○					○															○				補修	4	R02年度	R02.11	Ⅰ	
岩本橋	幹2-403号線	1980	61.0	6.2	鋼非合成単純鈑桁橋	関市板取	無し		○					○																○			補修	31	R02年度	R02.10	Ⅱ	
明石橋	幹2-404号線	1985	50.0	8.5	鋼非合成単純鈑桁橋	関市板取	無し		○					○															○				補修	48	R02年度	R02.10	Ⅱ	
新宮橋	幹2-406号線	1991	117.0	10.3	鋼非合成連続鈑桁橋 鋼非合成単純鈑桁橋	関市板取杉原	無し		○					○																○		補修	5	R02年度	R02.10	Ⅱ	
楢木橋	幹2-406号線	1965	18.1	5.1	PCポストテンション 単純T桁橋	関市板取杉原	無し		○					○										○								補修	14	R02年度	R02.11	Ⅱ	
割石橋	幹2-408号線	1985	15.0	6.2	PCプレテンション 単純T桁橋	関市板取杉原	無し		○					○																○		補修	1	R02年度	R02.11	Ⅰ	
松谷橋	14-31号線	1930	27.0	5.1	RCコンクリート ラーメン橋	関市板取松谷	無し		○					○																○		補修	6	R02年度	R02.10	Ⅱ	
槻瀬橋	14-54号線	1997	90.0	11.8	PCポストテンション 連結箱桁橋	関市板取田口	無し		○					○											○							補修	46	R02年度	R02.10	Ⅱ	
久後橋	14-59号線	1983	33.3	5.2	鋼その他の プレートガーダー系橋	関市板取杉島	無し		○					○														○				補修	11	R02年度	R02.09	Ⅱ	
杉島橋	14-62号線	1966	21.5	4.6	PCその他の プレテンション桁橋	関市板取杉島	無し		○					○															○				補修	5	R02年度	R02.09	Ⅱ	
向イ橋	14-62号線	1974	22.0	4.7	鋼その他の プレートガーダー系橋	関市板取島口	無し		○					○												○						補修	10	R02年度	R02.11	Ⅱ	
永代橋	14-79号線	1973	31.5	4.7	鋼その他の プレートガーダー系橋 RC中実床版橋	関市板取	無し		○					○				●																	R02年度	R02.10	Ⅰ	
湯屋橋	14-83号線	1976	59.1	4.8	鋼ラーメン橋	関市板取杉原	無し		○					○													○					補修	28	R02年度	R02.10	Ⅱ	
明石２号橋	14-84号線	1976	64.5	4.8	鋼その他の 補剛アーチ系橋	関市板取	無し		○					○										○								補修	33	R02年度	R02.11	Ⅱ	
赤岩橋	14-84号線	1980	25.5	4.0	鋼その他の プレートガーダー系橋	関市板取杉原	無し		○					○										○								補修	12	R02年度	R02.11	Ⅱ	
川浦１号橋	14-85号線	1997	72.0	9.0	鋼合成単純箱桁橋	関市板取川浦	無し		○					○																○		補修	3	R02年度	R02.10	Ⅱ	
川浦２号橋	14-85号線	1997	55.0	9.0	鋼床版桁	関市板取川浦	無し		○					○									○									補修	2	R02年度	R02.10	Ⅱ	
谷戸橋	14-135号線	1972	15.0	4.2	鋼その他の プレートガーダー系橋	関市板取加群那	無し		○					○														○				補修	8	R02年度	R02.11	Ⅱ	
黒谷橋	14-137号線	1981	64.0	8.0	鋼非合成単純鈑桁橋 鋼合成連続鈑桁橋	関市板取井の曽	無し		○					○									○									補修	54	R02年度	R02.11	Ⅱ	既設橋(1981年)、拡幅橋(2002年)
新田橋	14-159号線	1984	16.6	5.2	PCその他の プレテンション桁橋	関市板取門原	無し		○					○										○								補修	2	R02年度	R02.10	Ⅰ	
幸橋	14-165号線	1963	66.0	5.2	PCポストテンション 単純T桁橋	関市板取下街道、タラガ谷	無し		○					○				●																	R02年度	R02.10	Ⅰ	
蛍橋	幹1-502号線	1983	16.6	7.2	PC単純プレテンション T桁橋	関市武芸川町字宇多院	無し				○					○													○				補修	6	H29年度	H29.11	Ⅰ	
一色橋	幹1-502号線	1981	103.4	7.7	PC単純ポストテンション T桁橋	関市武芸川町谷口	無し				○					○													○				補修	27	H29年度	H29.10	Ⅱ	
宝見橋	幹1-507号線	1990	116.0	10.3	PC単純ポストテンション T桁橋	関市武芸川町八幡	無し				○					○													○				補修	1	H29年度	H29.10	Ⅱ	
小三洞２号橋	幹2-501号線	1976	20.9	4.8	PC単純プレテンション 床版橋（I桁橋）	関市武芸川町谷口	無し				○					○								○								補修	9	H29年度	H29.10	Ⅱ	
桜橋	15-354号線	1963	115.6	6.8	PC単純ポストテンション T桁橋	関市武芸川谷口	無し				○					○										○						補修	106	H29年度	H29.10	Ⅱ	車両通行不能
中川原１号橋	15-3号線	1991	15.9	4.2	PC単純プレテンション T桁橋	関市武芸川町谷口	無し				○					○																			H29年度	H29.10	Ⅰ	
博愛歩道橋	15-351号線	2002	155.3	3.8	鋼連続非合成I桁橋（耐候性）	関市武芸川町高野	無し				○					○																			H29年度	H30.01	Ⅰ	人道橋
舟洞１号橋	15-1号線	1992	20.2	5.2	鋼単純H桁橋	関市武芸川町谷口	無し				○					○											○					補修	13	H29年度	H29.10	Ⅱ	
馬和多里１号橋	15-98号線	1986	15.3	3.9	PC単純プレテンション T桁橋	関市武芸川町宇多院	無し				○					○														○		補修	1	H29年度	H29.11	Ⅰ	

＊修繕計画については、長寿命化計画に基づき実施するもの及び、法定点検結果に基づき修繕補修を行うものがある。
＊修繕計画については、各年度での法定点検が完了した時点で、点検結果により見直すことがあります。
＊対策の優先順位は、劣化・損傷状況に加え、当該施設の役割、利用状況、重要度、地域性等を考慮して決定する。